

海南热带海洋学院安居房项目 工作进度通报(一)

按照学校党委工作安排部署，进一步解决教职工安居房建设这一“民生·民心工程”的有关问题，由校区建设指挥部办公室会同国有资产与设备处、基建与后勤管理处，积极推进学校安居房建设工作。按照2023年5月学校安居房项目建设主题教育专题调研座谈会上拟定的“定期公示安居房建设进度”等要求，现对学校安居房项目工作进度通报如下：

一、安居房地块“招拍挂”工作。由三亚市资规局负责的收回权属争议部分地块农转用手续已完成办理（9月21日省政府批复），目前拟启动“两条腿”走路，积极协调配合三亚市有关职能部门，在两项迁移工程进行的同时推进安居房地块“招拍挂”工作，力争2023年年底前完成。

二、安居房地块内水渠迁改工程。该水渠迁改项目施工队预计于11月9日进场开工，12月底前基本完成施工。

三、安居房地块高压线内迁改工程。该高压线迁改项目待吉阳区发改委批复初步设计及概算，待南方电网通过施工图审查后尽快安排施工单位进场。

校区建设指挥部办公室

2023年11月6日

